

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้าง โรงเรียนเซียม เอนกประสงค์ป่าช้า บ้านปางก่อง	ก่อสร้างโรงยิมเนเซียมฯ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๒๑,๘๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๔๒๑,๘๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๒	โครงการต่อเติมหลังคา กันแดด โรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วยแก้ว	ต่อเติมหลังคากันแดด ทาสีบริเวณคาด ผ้าและผ้าเพดาน ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๑,๕๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๙๕,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๓	โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ (ศาลาป่าช้า) หมู่ที่ ๓	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ฯ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๑๗,๖๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๓๑๗,๖๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพร้าว) หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๗๒,๘๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๔๗๒,๘๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๖๐,๔๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๒๖๐,๔๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๖	โครงการติดตั้งถังกรอง สนิมเหล็กสำเร็จรูป หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ลาย	ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป หมู่ ที่ ๒ บ้านแม่ลาย ขนาด ๑.๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมฐานคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๑๔,๙๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๒๑๔,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ท่อ PVC ๓/๔ - ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวม ๓,๑๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๘๐,๓๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๓๘๓,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน
๘	โครงการปรับปรุงระบบท่อ น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยแก้ว	ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา หมู่บ้าน ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่ออื่นๆ ชั้น ๑๓.๕ ความยาวรวม ๖๙๗.๐๐ เมตร และ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๗๘,๕๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๔๗๘,๕๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภูเขา บ้านแม่เตาดิน	ปรับปรุงระบบประปาภูเขา จุดที่ ๑ บ้านป่าแดง ขนาด ท่อ PVC ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ อื่นๆ ความยาวรวม ๒,๐๗๐ เมตร จุดที่ ๒ วังหินส้ม ปรับปรุงระบบการ วางท่อประปา ยาวเฉลี่ย ๑๗ - ๑๘ เมตร จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๔๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๒๕๖๗		✓		๔๔๐,๐๐๐	ก่อกำหนดผู้ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมอาชีพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์	อบรมอาชีพการแปรรูป ผลิตภัณฑ์	๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗			✓	0	
๒	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนอำเภอแม่ออน	๕๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	✓			๕๕,๐๐๐	
๓	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและส่งเสริม การท่องเที่ยว	อุดหนุนอำเภอแม่ออน	๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	✓			๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตัดแยกและการ กำจัดขยะ	-ส่งเสริมคัดแยกและการกำจัด ขยะ -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ -จัดซื้อถังคัดแยกขยะ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๓,๐๔๕	
๒	โครงการบริหารจัดการขยะ ตำบลห้วยแก้ว	-ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ -จ้างเหมาคนงานจัดเก็บ -ดำเนินการจัดการขยะ	๕๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๓๕,๘๔๙.๕๕	
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	-รณรงค์การลดหมอกควันและไฟ ป่า -สร้างความรู้ความเข้าใจ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	✓			๔๘๐	
๔	โครงการจัดทำแนวป้องกัน ไฟป่า	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน พื้นที่ จำนวน ๘ หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	✓			๗๐,๐๐๐	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช	-อบรมให้ความรู้ -ดำเนินการกิจกรรม อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๖	โครงการปลูกต้นกล้า ป่า พลิกพื้น	ปลูกต้นกล้า พันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค.๒๕๖๗	✓			๑,๗๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ห้วยแก้ว	๒๗,๐๐๐	พ.ย.๒๕๖๖	✓			๒๗,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานวันคริสต์มาส	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ห้วยแก้ว	๖,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖	✓			๖,๐๐๐	
๓	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	✓			๓๙,๒๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนอำเภอแม่ออน	๗,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	✓			๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-ให้ความรู้ในการควบคุม ป้องกันโรค -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า -ทำหมันสุนัขและแมว	๔๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๗	✓			๓๔,๔๕๐	
๒	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	ฝึกอบรมให้ความรู้ รณรงค์ ป้องกันเรื่องยาเสพติด	๕,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๗	✓			๔,๖๙๑	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ฯ -พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๕,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๔	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓	๒๑,๖๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๕	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๓,๔,๖	๒๘,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๖	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด TO BE NUMBER ONE	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๗,๘	๑๘,๔๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๖,๗,๘	๒๘,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๘	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า แม่แห่งแผ่นดิน	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๔,๕, ๖,๘	๓๒,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๙	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๗	๓๒,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๑๐	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ ชีพ กู้ภัย อบต.ห้วยแก้ว	บริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลห้วยแก้ว โดย การจัดหาบุคลากรประจำ หน่วยและประจำรถ ฯลฯ	๕๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๐๔,๙๐๔.๙๕	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ อบต.ห้วยแก้ว	สมทบระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ อบต.ห้วยแก้ว	๔๘,๒๐๐	พ.ย.๒๕๖๖ – ม.ค.๒๕๖๗	✓			๔๘,๑๖๘	
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว	๕,๖๑๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕,๖๕๒,๕๐๐	
๑๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว	๑,๔๙๗,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๑,๒๗๕,๔๐๐	
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว	๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๘,๐๐๐	
๑๕	สนับสนุนกลุ่มสวัสดิการชุมชน	สมทบกลุ่ม/กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลห้วยแก้ว สนับสนุนการทำงานกองทุน	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๑๖	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน	จ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ช่วยปิดภาคเรียน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	✓			๓๓,๙๙๒	
๑๘	โครงการเปิดบ้านวิชาการ อนุบาล อบต.ห้วยแก้ว	จัดกิจกรรมแสดงผลงาน และ ความสามารถของ นักเรียน	๒๕,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗	✓			๑๓,๖๐๐	
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองค์การ ตำบลห้วยแก้ว	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยแก้ว	๗๘๒,๗๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๗๖๒,๘๐๔	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแก้ว	๓๔๓,๔๒๘	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๓๐๑,๘๔๑	
๒๑	ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) ทุกระดับชั้น	ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) ให้แก่ นักเรียน ครบทุก ระดับชั้น	๕๑๗,๓๕๓	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๓๐,๐๙๖.๙๙	
๒๒	สนับสนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วย แก้ว สำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน	๑,๐๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๙๓๔,๒๕๒	
๒๓	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนตำบลห้วยแก้ว	จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนตำบล ห้วยแก้ว	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ – มี.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลห้วยแก้ว	จัดการแข่งขันกีฬาทำบล ห้วยแก้ว	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖๗			✓	0	
๒๕	โครงการส่งเสริมกีฬาและ สนับสนุนการออกกำลังกาย	-ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน -จัดการแข่งขันกีฬา -จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ	๖๕,๐๐๐	ก.พ.- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๕๕,๘๐๖	
๒๖	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ ประชาชนที่ประสบกับความ เดือนร้อน	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๒,๕๒๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ๒.จัดให้มีจุดบริการประชาชนในวันหยุด ช่วงปีใหม่ วันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗	✓			๖,๑๔๐	
๒	โครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา	จัดอบรมซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา	๘,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรีตำบลห้วยแก้ว	อบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายองค์กรสตรี ตำบลห้วยแก้วและศึกษาดูงาน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมท้องถิ่น	ประชุมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗			✓	0	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	เข้าร่วม อบต.บ้านสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	อบรมพัฒนาความรู้ส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	✓			๗,๘๙๐	
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทยเทิด ไท้องค์ราชันย์	-จัดพิธีถวายราชสดุดี -จัดบอร์ดนิทรรศการ -จัดกิจกรรม Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗	✓			๔,๘๑๗	
๓	โครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	-อบรมพัฒนาความรู้ -ศึกษาดูงาน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗			✓	0	
๔	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนฯ	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล ออนกลาง	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๐,๐๐๐	
๕	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	รณรงค์และแสดงพลังซึ่ง แสดงออกถึงความสำคัญของ สถาบันของชาติ	๕,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๔,๒๗๐	
๖	โครงการจัดการรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอแม่อน	๑๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	✓			๑๒,๐๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ ดับเพลิง	ค่าซ่อมแซมปั้มน้ำ รถบรรทุกดับเพลิง	๑๙๒,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗			✓	0	

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายหลัก บ้านป๊อก	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตาราง เมตร และวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด	๔๔๗,๗๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๔๔๗,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างกำแพง กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป๊อก	ขนาดความยาว ๓๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด	๕๑๔,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๔๔๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปางก่อง	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๘๘,๘๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๔๖๘,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านเปียน) บ้านปางจุมปี	ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๘๘,๕๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๓๘๘,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านพร้าว บ้านปางจุมปี	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อนพร้อมเทคอนกรีต ตาม แบบ อบต.กำหนด	๑๔๙,๔๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๑๔๗,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายห้วยลาว บ้านปางจุมปี	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๘ ท่อนพร้อมเท คอนกรีต ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๗๕,๓๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๒๗๓,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ร่มเย็น บ้านธารทอง	ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๕๙,๙๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗			✓	0	
๘	โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตห้วยเฮี้ย บ้านแม่เตาดิน	ขนาดสูง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๒๐ เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๕๔,๗๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗		✓		0	
๙	โครงการปรับปรุงระบบ สูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านปางก่อง	ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่ออื่นๆ ชั้น ๑๓.๕ และติดตั้งแผง โซลาร์เซลล์ จำนวน ๒ จุด ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๓๑๑,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบ ประปา อบต.ห้วยแก้ว	ติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมเดินท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑๐ แผง ตามแบบ อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๓๐๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงสนาม กีฬาตำบลห้วยแก้ว	ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	๙๗๑,๕๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗		✓		0	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายหลัก) บ้านป้อก	ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๓๕,๙๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗		✓		0	
๑๓	โครงการซ่อมสร้างกำแพง กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้อก	ขนาดความยาวรวม ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด	๑๕๖,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗		✓		๑๕๓,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ปางไฉ) บ้านแม่กำปอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๒๕,๗๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗		✓		0	
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าแดง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนพร้อมเทคอนกรีต ตาม แบบ อบต.กำหนด	๓๔,๙๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๓๔,๕๐๐	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภูเขา บ้านแม่ลาย	วางท่อประปา PE ขนาด ๒.๐๐ นิ้ว ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร และติดตั้งถังเก็บ น้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐.๐๐ ลิตร ตาม แบบ อบต.	๑๓๑,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๑๒๔,๐๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย เสริมคอก	รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบ เปิดข้างเทท้าย เสริมคอก ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๒,๑๖๕,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๑,๕๘๘,๐๐๐	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ อบต.ห้วยแก้วฯ	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๕ อบต.ห้วย แก้วฯ	๔๘๗,๒๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓			๔๘๗,๐๐๐	